

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
RELAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO E SUA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO
Obras 2024-05.xlsx

AÇÃO/PROJETO ou PROGRAMA (Cfe. PPA/LDO/LOA)	MODAL. LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	CONTRATO	VALOR CONTRATADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	CC	01/2024	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Pedro Santini e Av. Primeira, B. João Luiz Pozzobon.	316/2024	R\$ 3.253.918,09	R\$ 3.253.918,09	R\$ -	R\$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	CC	02/2024	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Garibaldi Luiz Schimitz, Bairro Campestre do Menino Deus.	318/2024	R\$ 3.114.700,00	R\$ 3.114.700,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Ampliação e Construção de Escolas	CC	03/2024	Complementação de obra na EMEF Ione Medianeira Parcianello, Bairro Tomazetti.	327/2024	R\$ 224.000,00	R\$ 224.000,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção do Ensino Fundamental	CC	05/2024	Reforma parcial da EMEF Dom Luiz Vitor Sartori, Bairro Nonoai.	346/2024	R\$ 1.499.800,00	R\$ 1.499.800,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	CC	17/2023	Implementação de sistema de geração fotovoltaica em prédios da PMSM.	294/2024	R\$ 1.180.000,00	R\$ 553.340,08	R\$ -	R\$ -	0,0%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	CC	18/2023	Execução de obra do Memorial da Boate Kiss.	159/2024	R\$ 4.870.004,68	R\$ 4.870.004,68	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção da Educação Infantil	CC	19/2023	Execução dos PPCI's das EMEI's.	145/2024	R\$ 22.105.801,88	R\$ 5.362.340,72	R\$ -	R\$ -	0,0%
Modernização da Rede Especializada	DJ	41/2024	Manutenção de instalações elétricas da US Dr. José Erasmo Crossetti, Bairro Centro.	345/2024	R\$ 324.500,00	R\$ 324.500,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	DJ	43/2024	Obras de contenção de talude em pedra argamassada na Travessa Dr. Yvon Costa, Bairro Carolina.	344/2024	R\$ 139.044,52	R\$ 139.044,52	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção do Ensino Fundamental	PE	12/2024	Instalação de brinquedos infantis na EMEF Maria Lourdes Bandeira Medina.	352/2024	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Ações para o Transporte Público	PE	154/2023	Instalação e fornecimento de abrigos para ponto de ônibus.	148/2024	R\$ 528.000,00	R\$ 528.000,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	07/2021	Revitalização do Parque Itaimbé.	176/2021	R\$ 400.556,79	R\$ 222.857,14	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção Praças, parques, áreas verdes, etc.	TP	20/2023	Obras de melhoria no acesso ao Parque Natural Municipal dos Morros.	470/2023	R\$ 355.625,77	R\$ 355.625,77	R\$ -	R\$ -	0,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	21/2023	Execução do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio da Casa de Saúde, Bairro N.Sra. Perpétuo Socorro.	19/2024	R\$ 800.291,72	R\$ 800.291,72	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção do Ensino Fundamental	TP	29/2023	Instalação de subestação de energia elétrica na EMEF Maria de Lourdes R. Castro, Bairro Diác. João L. Pozzobon.	09/2024	R\$ 77.146,00	R\$ 77.146,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção do Ensino Fundamental	TP	31/2023	Reforma elétrica EMEF Santa Helena, B. Camobi.	89/2024	R\$ 138.000,00	R\$ 138.000,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	39/2023	Instalação de brinquedos infantis em praças de lazer.	151/2024	R\$ 194.506,07	R\$ 194.506,07	R\$ -	R\$ -	0,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	41/2020	Construção da UBS Campestre, Bairro Campestre do Menino Deus	395/2020	R\$ 946.857,15	R\$ 408.000,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção Praças, parques, áreas verdes, etc.	TP	44/2022	Construção de Mirantes no Parque Natural Municipal dos Morros.	538/2022	R\$ 705.830,24	R\$ 705.830,24	R\$ -	R\$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	48/2022	Pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Maria Francisca da Conceição - Bairro Duque de Caxias.	685/2022	R\$ 349.054,56	R\$ 349.054,56	R\$ -	R\$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	49/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de trecho da Rua Armin Schwarcz, entre as ruas Darci Fagundes e Marfiza Franco Rosa - Bairro Tancredo	693/2022	R\$ 735.462,17	R\$ 735.462,17	R\$ -	R\$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	50/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de trecho da Rua Aristides Lobo, entre Av. Liberdade e Rua Maximiano - Bairro Passo D'areia.	696/2022	R\$ 995.947,88	R\$ 995.947,88	R\$ -	R\$ -	0,0%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	TP	40/2023	Reforma do canteiro central da Av. Rio Branco e passeios da Vila Belga.	54/2024	R\$ 1.309.557,02	R\$ 1.309.557,02	R\$ 31.676,43	R\$ 2.676,66	2,4%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	37/2023	Execução de Ponte de Concreto Estrada Municipal dos Banhados, Distrito de Santa Flora.	122/2024	R\$ 1.878.613,49	R\$ 1.000.000,00	R\$ 53.535,95	R\$ 53.535,95	5,4%
Manutenção de Creches	TP	35/2023	Fechamento pátio e cobertura do acesso principal da EMEI Prof. Glaci Correa da Silva, no Bairro Salgado Filho.	683/2023	R\$ 180.038,95	R\$ 180.038,95	R\$ 30.490,82	R\$ 30.490,82	16,9%
Manutenção dos Prédios Públicos	TP	33/2023	Reforma do Prédio nº 05 do Centro Desportivo Municipal	08/2024	R\$ 430.772,92	R\$ 430.772,92	R\$ 82.397,63	R\$ 45.691,62	19,1%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	22/2023	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, sinalização de vias e iluminação pública de rua, sem denominação, do Bairro N.Sra. Medianeira.	20/2024	R\$ 2.212.084,73	R\$ 2.212.084,73	R\$ 578.327,41	R\$ 578.327,41	26,1%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	05/2023	Construção UBS São Carlos, Bairro Urilândia.	239/2023	R\$ 2.268.841,00	R\$ 2.268.841,00	R\$ 596.552,82	R\$ 596.552,82	26,3%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	TP	27/2023	Reforma da Biblioteca Municipal Henrique Bastide.	693/2023	R\$ 519.967,31	R\$ 519.967,31	R\$ 156.372,72	R\$ 59.931,16	30,1%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	40/2022	Construção de cobertura e execução de piso de concreto da quadra poliesportiva da EMEF Sergio Lopes.	625/2022	R\$ 743.262,55	R\$ 904.792,97	R\$ 241.445,77	R\$ 241.445,77	32,5%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	CC	08/2023	Construção da 4ª Etapa do Centro de Eventos - Complementação.	451/2023	R\$ 2.275.701,02	R\$ 2.275.701,02	R\$ 744.289,38	R\$ 557.369,77	32,7%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	CC	06/2023	Infraestrutura urbana da Avenida Perimetral Lote 2 CORSAN - BR 392.	475/2023	R\$ 30.960.143,30	R\$ 30.960.143,30	R\$ 10.655.049,90	R\$ 7.052.766,37	34,4%
Manutenção do Ensino Fundamental	TP	28/2023	Reforma das instalações elétricas da EMEF São Carlos, Bairro Urilândia.	07/2024	R\$ 199.000,00	R\$ 199.000,00	R\$ 80.785,62	R\$ 80.785,62	40,6%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	37/2021	Instalação de subestação de energia elétrica na US Ruben Noal, Bairro Tancredo Neves.	39/2022	R\$ 109.887,07	R\$ 66.661,47	R\$ 45.774,40	R\$ 45.774,40	41,7%

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
RELAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO E SUA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO
Obras 2024-05.xlsx

AÇÃO/PROJETO ou PROGRAMA (Cfe. PPA/LDO/LOA)	MODAL. LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	CONTRATO	VALOR CONTRATADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	14/2023	Construção de rampa de acesso e fechamento da quadra da EMEF Bernardino Fernandes.	452/2023	R\$ 395.175,25	R\$ 395.175,25	R\$ 166.119,55	R\$ 166.119,55	42,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	52/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização das ruas Hilda C.C. Berleze, Galdino Belinazzo, e Rua C, Bairro João L. Pozzobon.	10/2023	R\$ 2.126.957,78	R\$ 2.126.957,78	R\$ 951.613,24	R\$ 341.834,81	44,7%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	CC	09/2023	Execução de obras de revitalização das instalações da Gare da Rede Ferroviária.	700/2023	R\$ 5.700.530,30	R\$ 6.201.470,73	R\$ 3.400.775,96	R\$ 2.913.887,66	59,7%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	16/2022	Ampliação de prédio da ESF Maringá, Bairro Diác. João Luiz Pozzobon.	312/2022	R\$ 550.987,17	R\$ 550.987,17	R\$ 334.153,35	R\$ 334.153,35	60,6%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. LOTE 1: Demolição, terraplenagem e drenagem.	666/2023	R\$ 459.652,04	R\$ 379.507,02	R\$ 281.662,09	R\$ 281.662,09	61,3%
Manutenção das Ações de Integração, Apoio e Infraestrutura aos Distritos Rurais	TP	06/2023	Execução de poço artesiano na Vila Esmeralda - Distrito de Boca do Monte.	143/2023	R\$ 133.109,00	R\$ 133.109,00	R\$ 87.785,08	R\$ 87.785,08	65,9%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. Construção da nova sede.	669/2023	R\$ 3.114.399,55	R\$ 3.114.399,55	R\$ 2.296.118,87	R\$ 2.296.118,87	73,7%
Ampliação e Construção de Creches	CC	08/2022	Construção de EMEI Residencial Lopes, no Bairro Pinheiro Machado.	211/2023	R\$ 4.570.633,31	R\$ 4.570.633,31	R\$ 3.597.402,36	R\$ 3.391.283,91	78,7%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	08/2023	Reforma das quadras esportivas do Parque Itaimbé - Setor 2.	513/2023	R\$ 897.235,06	R\$ 897.235,06	R\$ 745.898,56	R\$ 745.898,56	83,1%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. Monitoramento da Obra.	670/2023	R\$ 7.094,00	R\$ 7.094,00	R\$ 5.995,00	R\$ 4.948,75	84,5%
Manutenção dos Cemitérios Públicos	TP	38/2022	Serviços de estudo ambiental e projetos para obtenção de licença de operação do Cemitério Ecumênico Municipal.	624/2022	R\$ 49.790,00	R\$ 45.814,50	R\$ 42.233,00	R\$ 42.233,00	84,8%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	CC	10/2023	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Bechara Abaide, B. Juscelino Kubistcheck.	425/2023	R\$ 3.916.326,25	R\$ 3.883.164,15	R\$ 3.479.827,69	R\$ 3.479.827,69	88,9%
Manutenção da Educação Infantil	DJ	293/2023	Execução de serviços emergenciais na EMEI Ivanise Jann de Jesus, Bairro P. Machado.	05/2024	R\$ 616.809,90	R\$ 616.809,90	R\$ 550.345,95	R\$ 396.300,09	89,2%
Manutenção de Ações de Promoção Turística	CC	04/2022	Revitalização do Calçadão Salvador Isaia	219/2022	R\$ 4.569.737,49	R\$ 4.538.584,07	R\$ 4.078.357,29	R\$ 4.078.357,29	89,2%
Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento	CC	09/2019	Implantação da Av. Dom Ivo Lorscheiter, entre as ruas Ernesto Becker e José Barin	47/2020	R\$ 18.568.168,57	R\$ 17.867.236,48	R\$ 16.956.764,47	R\$ 16.848.468,28	91,3%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	DJ	292/2023	Reforma emergencial no telhado do CAM.	06/2024	R\$ 237.730,32	R\$ 237.730,32	R\$ 222.430,17	R\$ 222.430,17	93,6%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	TP	39/2022	Eficientização da Iluminação Pública do Distrito Criativo Centro-Gare.	08/2023	R\$ 562.706,98	R\$ 562.706,98	R\$ 545.806,94	R\$ 545.806,94	97,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	DJ	152/2023	Obra de correção de infiltrações hidráulicas na cobertura do prédio da US São Francisco.	500/2023	R\$ 302.027,51	R\$ 302.027,51	R\$ 297.228,35	R\$ 297.228,35	98,4%
Manutenção de Creches	TP	19/2023	Reforma elétrica EMEI Montanha Russa, B. Itararé.	601/2023	R\$ 159.304,57	R\$ 157.779,00	R\$ 157.779,00	R\$ 157.779,00	99,0%
Manutenção de Prédios Públicos	TP	07/2023	Reforma e revitalização da sede a Associação Bem Viver, no Bairro Nonoai.	278/2023	R\$ 382.873,48	R\$ 382.873,48	R\$ 382.823,48	R\$ 382.823,48	100,0%
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	DJ	241/2023	Execução de obras de recomposição de taludes e instalação de escada hidráulica na rede de macrodrenagem da Av. Helvio Basso, B. Medianeira.	701/2023	R\$ 323.688,02	R\$ 323.688,02	R\$ 323.688,00	R\$ 323.688,00	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	13/2022	Construção de cobertura para quadra poliesportiva da EMEF Santa Flora, distrito de S. Flora.	341/2022	R\$ 974.442,15	R\$ 974.442,12	R\$ 974.442,12	R\$ 974.442,12	100,0%
Manutenção das Escolas	DJ	49/2023	Reconstrução de muros da EMEF Ten. João Pedro Menna Barreto.	200/2023	R\$ 1.142.722,38	R\$ 1.142.722,38	R\$ 1.142.722,38	R\$ 1.142.722,38	100,0%
Programa Nacional Apoio à Adm. Fiscal p/ Municípios	CC	09/2022	Reforma do 1º Andar do CAM.	78/2023	R\$ 3.124.740,94	R\$ 3.124.740,94	R\$ 3.124.740,94	R\$ 3.124.740,94	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. LOTE 02: Fornecimento e instalação de reservatório	667/2023	R\$ 122.430,00	R\$ 122.430,00	R\$ 122.430,00	R\$ 122.430,00	100,0%
Manutenção de Creches	DJ	193/2023	Reforma para correção de infiltrações de água na cobertura do prédio da EMEI Profa. Glaci Corrêa da Silv, B. Div. Providência.	600/2023	R\$ 364.435,63	R\$ 364.435,63	R\$ 364.435,63	R\$ 364.435,63	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	12/2022	Ampliação EMEF Santa Flora.	293/2022	R\$ 803.727,09	R\$ 803.727,09	R\$ 803.727,09	R\$ 803.727,09	100,0%
Manutenção das Escolas	TP	03/2023	Reforma parcial do telhado e pintura da quadra do ginásio da EMEI/EMEF CAIC Luizinho De Grandi, no Bairro Lorenzi.	205/2023	R\$ 187.531,38	R\$ 187.531,38	R\$ 187.531,38	R\$ 187.531,38	100,0%
Manutenção de Creches	TP	26/2023	Instalação de nova entrada de energia elétrica na EMEI Vila Vitória, no Bairro Chácara das Flores.	692/2023	R\$ 31.157,56	R\$ 31.157,36	R\$ 31.157,36	R\$ 31.157,36	100,0%
Manutenção do Ensino Fundamental	TP	34/2023	Reforma do muro da EMEF Chácara das Flores.	27/2024	R\$ 65.126,74	R\$ 65.126,74	R\$ 65.126,74	R\$ 65.126,74	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	TP	16/2023	Reforma do 4º Andar do CAM.	424/2023	R\$ 463.920,55	R\$ 463.920,55	R\$ 463.920,55	R\$ 463.920,55	100,0%
Manutenção das Escolas	TP	24/2023	Execução de subestação de energia elétrica da EMEF Adelmo Simas Genro.	542/2023	R\$ 135.377,03	R\$ 141.029,21	R\$ 141.029,21	R\$ 141.029,21	104,2%

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
RELAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO E SUA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO
Obras 2024-05.xlsx

AÇÃO/PROJETO ou PROGRAMA (Cfe. PPA/LDO/LOA)	MODAL. LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	CONTRATO	VALOR CONTRATADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	DJ	289/2023	Recomposição de rede de drenagem na Av. N.Sra. das Dores.	04/2024	R\$ 1.017.553,18	R\$ 1.180.311,24	R\$ 1.179.202,32	R\$ 1.179.202,32	115,9%
Ampliação e Construção de Creches	CC	01/2022	Complementação da construção da EMEI Medianeira, no Bairro N.Sra. Medianeira.	403/2022	R\$ 5.312.425,33	R\$ 5.312.425,33	R\$ 5.312.424,11	R\$ 5.312.424,11	EXPIRADO
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. LOTE 3: Construção de muro de contenção.	668/2023	R\$ 459.652,04	R\$ 195.029,98	R\$ 195.029,98	R\$ 195.029,98	EXPIRADO
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	04/2023	Complemento construção UBS Estação dos Ventos, B. Pres. João Goulart.	238/2023	R\$ 2.091.224,41	R\$ 2.091.224,41	R\$ 2.091.224,41	R\$ 2.091.224,41	EXPIRADO
Modernização da Rede de Atenção Especializada	TP	30/2021	Execução do PPCI do prédio da Policlínica José Erasmo Crossetti.	15/2022	R\$ 124.327,70	R\$ 124.327,70	R\$ 101.277,92	R\$ 101.277,92	EXPIRADO
Ampliação e Construção de Escolas	CC	06/2022	Construção de novo prédio e instalação de quadra poli-esportiva na EMEF Ione M. Parcianello, Bairro Tomazetti.	503/2022	R\$ 3.705.452,78	R\$ 3.700.969,53	R\$ 3.700.969,53	R\$ 3.700.969,53	SUSPENSO
Manutenção do Aeroporto Municipal	Inex.	59/2023	Elaboração de projetos, avaliações, estudos e consultorias relativos ao "Lado Ar" do Aeroporto Municipal.	274/2023	R\$ 265.125,99	R\$ 265.125,99	R\$ 239.671,57	R\$ 239.671,57	SUSPENSO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	11/2022	Reforma da cobertura da EMEF N.Sra. Do Perpétuo Socorro.	266/2022	R\$ 443.161,69	R\$ 443.161,69	R\$ 437.834,69	R\$ 437.834,69	SUSPENSO
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	17/2022	Instalação da Iluminação Pública do Parque Itaimbé - Setor 2 e 4.	452/2022	R\$ 520.517,86	R\$ 491.854,42	R\$ 478.069,02	R\$ 478.069,02	SUSPENSO